

中学校給食施設等整備事業について

1 事業内容

(1) 湯河原小学校給食室等改修工事

令和7年5月30日入札落札者と仮契約を締結しました。

(2) 湯河原中学校荷受室等改修工事

- ア 契約者 (株)蒲谷工務店 湯河原支店
- イ 契約日 令和7年5月30日
- ウ 工期 令和7年5月30日から令和7年9月10日
- エ 契約金額 17,490千円

(3) 湯河原小学校給食室用備品購入

令和7年5月30日入札落札者と仮契約を締結しました。

2 スケジュール【予定】

	令和7年			
	6月	7月	8月	9月
(1) 湯小工事	● 本契約	● 7/19～ 着工	～8/未定	●9/3 給食再開
(2) 湯中工事	5/30 契約済み	● 7/19～ 着工	～8/未定	●9/4～ 段階的に給食開始を予定
(3) 備品購入	● 本契約		● 設置	●9/3 給食開始

◆小・中学校夏休み 令和7年7月21日（月）から8月29日（金）まで



工事期間


3 給食の段階的实施について【予定】

給食の安全・安心な調理及び提供をするため、実施準備期間を経て段階的に調理食数を増やし、本稼働を目指したいものです。

なお、現在実施している「お弁当配食サービス」は、9月1日（月）～5日（金）の間実施する予定です。

	想定日程	実施内容	調理食数等	お弁当配食サービスの実施
実施準備期間	8月下旬～9月2日	○消毒作業 ・湯小 給食室 ・湯中 荷受室 ○清掃、洗浄 ・湯小 給食室 ・湯中 荷受室 ・食器、食缶等 ○試作調理 ○運搬テスト	試作調理 約80食	9/1（月）○ 9/2（火）○
	9月3日（水）	湯小 給食再開	約300食	○
	4日（木）	湯小＋湯中3年生	約470食	○
	5日（金）	湯小＋湯中1・2年生	約600食	○
	8日（月）	全面実施 湯小＋湯中	約800食	－

令和7年度 湯河原小学校給食室等改修工事



令和7年度 湯河原小学校給食室等改修工事

