

みやのうえ保育園整備事業について

1. 工事費

項目	金額(単位:千円)	備 考
園舎解体工事	45,682	
新園舎建設工事	418,544	
建築工事	322,327	
設備工事	96,217	
小計	464,226	
諸経費	146,374	①共通仮設費 ②現場管理費 ③一般管理費
有価物売却	-1,906	
工事価格計	608,694	
消費税等相当額	60,870	
工事費総合計	669,564	
備品購入費(厨房機器)	11,237	令和9年度予算で計上
施工管理業務委託料	13,993	
合 計	694,794	

2. 今後のスケジュール

令和7年 12月	特別委員会・補正予算計上
	保護者説明会
令和 8年 2月	入札・仮契約
3月	契約議決 ⇒ 本契約
	住民説明会
	卒園式(25日)
	転園(30日～)
4月	引越し作業等
5月 ～ 8月	既存園舎解体工事
9月 ～ 令和9年10月	新園舎建設工事
令和 9年 11月	引越し作業
令和10年 4月	開園