

みやのうえ保育園整備工事について

1 工事手続きについて

- ・令和7年12月に実施設計が完了し、工事発注手続きとして指名競争入札を行いました
が、不調となりました（R8.3）
- ・その後、一般競争入札により応募を行いました
が、入札参加者がなく、不調になりました（R8.5.22）
- ・現段階で施工業者の決定ができず、工事着手の目途が立たないため、予定していた
令和10年4月の開園は困難な状況です。

2 今後の進め方

今後の保育需要（特に3歳児未満）を考慮すると4園体制は必要です。（下記参照）
整備方法など検討するため、民間事業者（建設会社、保育事業者など）への意向把握
などを行います。その際、現在の3園での受入環境の厳しさや今後も増大する入園希望
者の対応から、早期に工事着手出来ることを目指します。
なお、多様な保育ニーズに応じたサービス提供も検討します。

【参考】

（1）児童数の見通し

- ・出生数は50人～60人程度で推移見込

	R5.4.1	R6.4.1	R7.4.1	R8.4.1	R9.4.1	R10.4.1	R11.4.1
0歳児	67	60	52	62	61	60	57
1歳児	73	63	72	52	61	59	58
2歳児	73	73	63	69	62	60	58
3歳児	84	68	72	63	56	61	59
4歳児	87	83	70	75	62	57	62
5歳児	79	84	85	66	74	63	57
計	463	431	414	387	376	360	351

※R5.4.1～R8.4.1「年齢別人口統計表」より

※R9.4.1～R11.4.1「ゆがわらこどもまんなかプラン2025」より

（2）入園申込み状況

- ・1歳児の保育ニーズが増加
- ・現在は町立保育園3園体制であり、受入れは逼迫

	R6年度	R7年度	R8年度	R9年度	R10年度	R11年度	R12年度
0歳児	7	9	2	6	6	6	6
1歳児	22	36	30	37	36	36	34
2歳児	19	14	16	12	14	14	14
計	48	59	48	55	56	56	54

※R6年度～R8年度実績、R9年度～R12年度見込み

※3園の場合は、1歳児の利用定員36名