

社会資本総合整備計画 事後評価書

計画の名称	官民連携による万葉公園再整備事業												
計画の期間	令和02年度 ~ 令和03年度 (2年間)								重点配分対象の該当	○			
交付対象	湯河原町												
計画の目標	公募設置管理制度の導入により、万葉公園内に民間のアイデアやノウハウを活かした魅力的な収益施設を整備し、老朽化した公園施設の再整備を行うことにより公園の魅力向上を図り、周辺地域の観光振興を目指す。												
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)	135	A	135	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C/(A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標(定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 平成30年度	中間目標値	最終目標値 令和3年度
1	万葉公園周辺の観光客等の年間宿泊者数226千人(平成30年度実績)を令和3年度末時点において維持する。 万葉公園周辺の年間観光客数 周辺宿泊施設の宿泊者数を調査する	226450人/年	人/年	226450人/年
2	万葉公園近隣の観光施設(町立湯河原美術館)の年間利用者数20,989人(平成30年度実績)を令和3年度末時点において維持する。 万葉公園周辺の観光施設の年間利用者数 町立湯河原美術館の利用者数を調査する	20989人/年	人/年	21000人/年

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---	-----------	---------------

A 基幹事業																						
基幹事業(大)	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況			
												R02	R03	R04	R05	R06						
		一体的に実施することにより期待される効果																				
		備考																				
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	湯河原町	直接	湯河原町	-	-	万葉公園 官民連携型賑 わい拠点創出事業	特定公園施設整備	湯河原町						135	-				
												小計						135				
											合計						135					

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
湯河原町まちづくり課にて評価を実施	令和4年度
	公表の方法
	湯河原町ホームページに掲載
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	官民連携による民間のアイデアやノウハウを活かした収益施設を整備し、また、老朽化した公園施設の再整備を行ったことにより、万葉公園周辺の魅力が向上した。今後も引き続き効果の発現に期待したい。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	官民連携による収益施設の整備及び公園施設の再整備を行ったことにより、公園利用者が増加し、公園における新たな賑わいが創出された。
特記事項（今後の方針等）	
<ul style="list-style-type: none"> ・公園施設の持続可能かつ効率的な維持管理に努める。 ・民間事業者との連携を強化し、公園施設の活用を推進し、周辺地域の観光振興を目指す。 	

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	宿泊者数	
	最終目標値	226450人/年
	最終実績値	165142人/年
2	利用者数	
	最終目標値	21000人/年
	最終実績値	15912人/年