

1 処分した一般廃棄物の各月ごとの数量(t)

焼却量	廃棄物の種類	炉	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
			可燃ごみ	1号炉 (稼働日数)	382.68t 14日	582.68t 21日	412.24t 15日	459.28t 17日	408.91t 16日	396.64t 16日	468.42t 19日	390.69t 16日	485.74t 19日	848.55t 29日	795.27t 27日
2号炉 (稼働日数)	639.48t 20日	690.94t 21日		594.25t 18日	631.61t 20日	592.76t 20日	464.17t 16日	538.96t 19日	460.11t 16日	646.11t 23日	30.94t 1日	0.00t 0日	0.00t 0日	5,289.33t 174日	
焼却量月計		1,022.16t	1,273.62t	1,006.49t	1,090.89t	1,001.67t	860.81t	1,007.38t	850.80t	1,131.85t	879.49t	795.27t	881.29t	11,801.72t	
稼働日数月計		20日	21日	18日	21日	20日	16日	19日	16日	23日	29日	27日	31日	261日	

2 燃焼室中及び集じん器に流入する燃焼ガスの温度、煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素濃度(全て日平均値の月平均値)

※2号炉の1月は1日のみの稼働。2~3月は改良工事のため休止。

		測定位置	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	維持管理基準値
1号炉	燃焼室温度(°C)	-	878	871	867	875	871	868	871	866	881	900	870	890	800°C以上
	集じん器流入ガス温度(°C)	集じん器入口	186	186	187	187	187	188	189	191	193	194	194	194	200°C以下
	排ガス中の一酸化炭素濃度(ppm)	-	36	32	25	21	24	21	33	36	26	22	22	53	100ppm以下
2号炉	燃焼室温度(°C)	-	872	876	868	874	876	862	867	870	878	867	休炉	休炉	800°C以上
	集じん器流入ガス温度(°C)	集じん器入口	190	190	189	190	179	189	191	192	194	188	休炉	休炉	200°C以下
	排ガス中の一酸化炭素濃度(ppm)	-	60	62	64	60	62	68	69	74	65	61	休炉	休炉	100ppm以下

3 排ガス中のばい煙量又はばい煙濃度(採取位置 1号炉、2号炉:バグフィルター出口)

施設対象炉	7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		排出基準値		掲載値	
	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉		
試料採取日	7/19	7/19	8/20	8/21	9/20	9/20	10/18	10/18		11/22	12/24	12/25	1/24			-		
結果の得られた日	8/20	8/20	9/20	9/20	10/21	10/21	11/22	11/22		12/17	1/29	1/29	2/25			-		
ばいじん濃度(g/Nm3)			0.036	0.0035							0.0051	0.0008未満				0.15g/Nm3	酸素12vol%換算値	
硫黄酸化物濃度(Nm3/h)	0.1142	0.1215	0.1474	0.2427	0.0278	0.0477	0.0628	0.4034		0.3146	0.2585	0.3479	0.3382			68.06	68.06	排出量
窒素酸化物濃度(ppm)			70	82							65	99				250ppm		酸素12vol%換算値
塩化水素濃度(mg/Nm3)			8.6	2.8							24	16				700mg/Nm3		酸素12vol%換算値

4 排ガス中のダイオキシン類濃度

対象炉	採取月日	採取位置	結果の得られた日	測定結果	排出基準値
1号炉	8月20日	バグフィルター出口	9月12日	0.38ng-TEQ/m <sup>3</sup>	5.00ng-TEQ/m <sup>3</sup>
2号炉	8月21日	バグフィルター出口	9月13日	0.13ng-TEQ/m <sup>3</sup>	5.00ng-TEQ/m <sup>3</sup>

5 冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去

除去場所	対象炉	作業日
A/Hエアランシング (空気予熱器)	1号炉	4/15, 5/13, 6/3, 7/8, 8/5, 9/9, 10/7, 11/4, 3/29
	2号炉	4/16, 5/14, 6/4, 7/9, 8/6, 9/10, 10/8, 11/5, 3/29
バグフィルター 及びガス冷却室	1号炉	4/15, 4/16, 5/13, 5/14, 6/3, 6/4, 7/8, 7/9, 8/5, 8/6, 9/9, 9/10, 10/7, 10/8, 11/4, 11/5, 3/29
	2号炉	4/15, 4/16, 5/13, 5/14, 6/3, 6/4, 7/8, 7/9, 8/5, 8/6, 9/9, 9/10, 10/7, 10/8, 11/4, 11/5, 3/29