令和3年度　湯河原美化センター最終処分場　維持管理状況

1　埋立てた一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量(t)

月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
主　灰　・　飛　灰	153.37	131.17	159.95	108.68	127.07	152.89	143.81	109.28	173.04	114.54	93.14	161.84	1,628.78
混　練　埋　立　量	113.46	120.50	180.14	124.90	98.90	134.25	181.40	117.60	137.70	136.86	92.30	108.80	1,546.81

最終処分場年度末残余容量：74,873.296 ㎥

2　周辺地下水の水質検査結果

毎月検査

月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採　取　日		4月14日	5月11日	6月19日	7月19日	8月19日	9月22日	10月11日	11月13日	12月14日	1月15日	2月18日	3月15日
結果の得られた日		4月23日	5月26日	6月25日	7月28日	8月26日	9月28日	10月14日	11月29日	12月22日	1月20日	2月25日	3月25日
塩化物イオン	上流	5.5	4.1	4.3	4.5	4.9	4.3	4.4	4.7	3.9	4.3	―	―
(mg/L)	下流	110.0	110.0	100.0	99.0	140.0	76.0	83.0	90.0	89.0	100.0	100.0	110.0
電気伝導率	上流	10.0	8.7	9.8	9.6	9.5	11.0	8.9	8.8	8.5	11.0	―	―
(mS/m)	下流	160.0	160.0	160.0	140.0	140.0	130.0	130.0	150.0	160.0	160.0	150.0	160.0

※　2～3月の上流分は渇水のため、欠測

年1回検査

採取日：5月11日　　結果の得られた日：5月26日　　（単位：mg/L）

検査項目	基準値	上流	下流	検査項目	基準値	上流	下流
カドミウム	0.003mg/L以下	0.0003　未満	0.0003　未満	1,1,2-トリクロロエタン	0.006mg/L以下	0.0002　未満	0.0002　未満
全シアン	検出されないこと	0.1　未満	0.1　未満	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.0002　未満	0.0002　未満
鉛	0.01mg/L以下	0.001　未満	0.001　未満	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.0002　未満	0.0002　未満
六価クロム	0.05mg/L以下	0.01　未満	0.01　未満	1,3-ジクロロプロペン	0.1mg/L以下	0.0002　未満	0.0002　未満
砒素	0.01mg/L以下	0.001　未満	0.001　未満	チウラム	0.002mg/L以下	0.0002　未満	0.0002　未満
総水銀	0.0005mg/L以下	0.00005　未満	0.00005　未満	シマジン	0.006mg/L以下	0.0005　未満	0.0005　未満
ポリ塩化ビフェニル	検出されないこと	不検出	不検出	チオベンカルブ	0.003mg/L以下	0.0002　未満	0.0002　未満
ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.0002　未満	0.0002　未満	ベンゼン	0.02mg/L以下	0.0002　未満	0.0002　未満
四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002　未満	0.0002　未満	セレン	0.01mg/L以下	0.001　未満	0.003
1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下	0.0002　未満	0.0002　未満	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005　未満	0.005　未満
1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	0.0002　未満	0.0002　未満	クロロエチレン	0.002mg/L以下	0.0002　未満	0.0002　未満
1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.0002　未満	0.0002　未満	アルキル水銀	検出されないこと	不検出	不検出
1,1,1-トリクロロエタン	1mg/L以下	0.0002　未満	0.0002　未満				

ダイオキシン類　　（単位：pg-TEQ/L）

採取日	5月11日		5月11日	
結果の得られた	6月7日		6月7日	
測定場所	上流		下流	
	環境基準値	測定結果	環境基準値	測定結果
	1	0.080	1	0.095

3　定期点検

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
点検日	4月14日	5月11日	6月19日	7月19日	8月19日	9月22日	10月11日	11月13日	12月14日	1月15日	2月18日	3月15日
擁壁等	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
遮水工	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
調整池	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし