令和2年度　湯河原美化センター最終処分場　維持管理状況

1　埋立てた一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量(t)

月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
主　灰　・　飛　灰	153.05	145.15	156.81	113.91	43.93	139.93	146.79	103.77	161.09	124.34	87.99	143.88	1,520.64
混　練　埋　立　量	158.50	112.40	139.10	143.01	53.47	134.20	138.80	112.13	154.67	137.72	76.20	153.20	1,513.40

最終処分場年度末残余容量：75,629.296 ㎥

2　周辺地下水の水質検査結果

毎月検査

月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採　取　日		4月15日	5月13日	6月17日	7月23日	8月22日	9月23日	10月21日	11月17日	12月17日	1月18日	2月17日	3月20日
結果の得られた日		4月23日	6月10日	6月24日	8月3日	8月27日	9月29日	10月27日	11月27日	12月23日	1月21日	2月22日	3月25日
塩化物イオン	上流	4.5	5.7	4.6	5.0	4.7	4.2	3.9	4.0	―	―	―	―
(mg/L)	下流	150.0	150.0	150.0	120.0	120.0	110.0	120.0	120.0	140.0	160.0	130.0	120.0
電気伝導率	上流	9.5	12.0	11.0	11.0	9.3	9.8	9.8	8.6	―	―	―	―
(mS/m)	下流	190.0	170.0	190.0	160.0	170.0	160.0	160.0	170.0	180.0	160.0	180.0	180.0

※　12～3月の上流分は渇水のため、欠測

年1回検査

採取日：5月13日　　結果の得られた日：6月10日　　（単位：mg/L）

検査項目	基準値	上流	下流	検査項目	基準値	上流	下流
カドミウム	0.003mg/L以下	0.0003　未満	0.0003　未満	1,1,2-トリクロロエタン	0.006mg/L以下	0.0002　未満	0.0002　未満
全シアン	検出されないこと	0.1　未満	0.1　未満	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.0002　未満	0.0002　未満
鉛	0.01mg/L以下	0.001　未満	0.001　未満	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.0002　未満	0.0002　未満
六価クロム	0.05mg/L以下	0.01　未満	0.01　未満	1,3-ジクロロプロペン	0.002mg/L以下	0.0002　未満	0.0002　未満
砒素	0.01mg/L以下	0.001　未満	0.001　未満	チウラム	0.006mg/L以下	0.0005　未満	0.0005　未満
総水銀	0.0005mg/L以下	0.00005　未満	0.00005　未満	シマジン	0.003mg/L以下	0.0002　未満	0.0002　未満
ポリ塩化ビフェニル	検出されないこと	不検出	不検出	チオベンカルブ	0.02mg/L以下	0.0002　未満	0.0002　未満
ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.0002　未満	0.0002　未満	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.0002　未満	0.0002　未満
四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002　未満	0.0002　未満	セレン	0.01mg/L以下	0.001　未満	0.001　未満
1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下	0.0002　未満	0.0002　未満	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005　未満	0.005　未満
1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	0.0002　未満	0.0002　未満	クロロエチレン	0.002mg/L以下	0.0002　未満	0.0002　未満
1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.0002　未満	0.0002　未満	アルキル水銀	検出されないこと	不検出	不検出
1,1,1-トリクロロエタン	1mg/L以下	0.0002　未満	0.0002　未満				

ダイオキシン類　　（単位：pg-TEQ/L）

採取日	5月13日		5月13日	
結果の得られた	6月15日		6月15日	
測定場所	上流		下流	
	環境基準値	測定結果	環境基準値	測定結果
	1	0.091	1	0.130

3　定期点検

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
点検日	4月15日	5月13日	6月17日	7月23日	8月22日	9月23日	10月21日	11月17日	12月17日	1月18日	2月17日	3月20日
擁壁等	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
遮水工	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
調整池	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし