令和7年度　湯河原美化センター最終処分場　維持管理状況

1　埋立てた一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量(t)

月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
主灰・飛灰	104.78	97.57	4.61	15.05	83.18	123.83	135.80	130.05	164.17	192.95	114.62	174.91	1,341.52
混練埋立量	153.15	123.03	15.31		104.84	137.66	167.91	137.27	198.37	209.42	137.92	205.99	1,590.88

最終処分場年度末残余容量: 72,096.062 ㎥

2　周辺地下水の水質検査結果

毎月検査

月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採取日		4月16日	5月12日	6月13日	7月11日	8月4日	9月10日	10月8日	11月10日	12月9日	1月8日	2月11日	3月9日
結果の得られた日		4月24日	5月26日	6月23日	7月22日	8月12日	9月17日	10月16日	11月19日	12月16日	1月15日	2月17日	3月18日
塩化物イオン(mg/L)	上流	5.8	3.6	4.3	7.7	8.2	14.0	ー	4.8	ー	ー	ー	ー
	下流	46.0	44.0	40.0	43.0	44.0	46.0	46.0	46.0	50.0	59.0	75.0	55.0
電気伝導率(mS/m)	上流	11.0	1未満	10.0	11.0	13.0	17.0	ー	8.1	ー	ー	ー	ー
	下流	110.0	1未満	110.0	120.0	120.0	110.0	120.0	120.0	130.0	130.0	140.0	120.0

※　ー:渇水のため、欠測

年1回検査

採取日: 5月12日　　結果の得られた日: 5月26日　　(単位:mg/L)

検査項目	基準値	上流	下流	検査項目	基準値	上流	下流
カドミウム	0.003mg/L以下	0.0003 未満	0.0003 未満	1,1,2-トリクロロエタン	0.006mg/L以下	0.0002 未満	0.0002 未満
全シアン	検出されないこと	0.1 未満	0.1 未満	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.0002 未満	0.0002 未満
鉛	0.01mg/L以下	0.002 未満	0.001 未満	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.0002 未満	0.0002 未満
六価クロム	0.05mg/L以下	0.005 未満	0.023	1,3-ジクロロプロペン	0.002mg/L以下	0.0002 未満	0.0002 未満
砒素	0.01mg/L以下	0.001 未満	0.001 未満	チウラム	0.006mg/L以下	0.0005 未満	0.0005 未満
総水銀	0.0005mg/L以下	0.00005 未満	0.00005 未満	シマジン	0.003mg/L以下	0.0002 未満	0.0002 未満
ポリ塩化ビフェニル	検出されないこと	不検出	不検出	チオベンカルブ	0.02mg/L以下	0.0002 未満	0.0002 未満
ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.0002 未満	0.0002 未満	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.0002 未満	0.0002 未満
四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002 未満	0.0002 未満	セレン	0.01mg/L以下	0.001 未満	0.003
1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下	0.0002 未満	0.0002 未満	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005 未満	0.005 未満
1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	0.0002 未満	0.0002 未満	クロロエチレン	0.002mg/L以下	0.0002 未満	0.0002 未満
1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.0002 未満	0.0002 未満	アルキル水銀	検出されないこと	不検出	不検出
1,1,1-トリクロロエタン	1mg/L以下	0.0002 未満	0.0002 未満				

ダイオキシン類　　(単位:pg-TEQ/L)

採取日	5月12日		5月12日	
結果の得られた	6月11日		6月11日	
測定場所	上流		下流	
	環境基準値	測定結果	環境基準値	測定結果
	1	0.095	1	0.080

3　定期点検

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
点検日	4月16日	5月12日	6月13日	7月11日	8月4日	9月10日	10月17日	11月10日	12月9日	1月8日	2月11日	3月9日
擁壁等	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
遮水工	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
調整池	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし